

**СПРАВКА - изпълнение на СМР за Фаза 2 - за седмица 03.06.-09.06.2024г.**

№	СМР по участъци	По проект		Изпълнено (актувано) във Фаза 1		Изпълнено във Фаза 2		Изпълнено за седмицата 03.06-09.06.2024		Оставащо за изпълнение	
		м	бр. СКО/СВО	м	бр. СКО/СВО	м	бр. СКО/СВО	м	бр. СКО/СВО	м	бр. СКО/СВО
1	Клон 63 СО „Бриз“	300.79	28	0.00	0	32.00	4	0.00	0	268.79	24
2	Клон 66 СО „Св. Никола“	1 526.68	120	0.00	0	517.00	0	0.00	0	1 009.68	120
3	Клон 80 СО „Ваялар“	1 184.87	87	0.00	0	920.00	35	40.00	0	264.87	52
4	Клон 162 СО „Манастирски рид“	1 254.32	97	398.58	25	373.00	32	6.00	0	482.74	40
5	Клон 165 СО „Манастирски рид“	771.98	49	0.00	0	70.73	2	0.00	0	701.25	47
6	Клон 174 СО „Манастирски рид“	1 448.00	106	546.77	41	421.64	25	46.00	8	479.59	40
7	Клон 108 СО „Траката“	1 391.41	100	199.92	10	652.00	27	0.00	0	539.49	63
8	Клон 109 СО „Траката“	161.86	25	0.00	0	108.00	7	6.00	0	53.86	18
9	Клон 110 СО „Траката“	138.78	13	0.00	0	85.00	5	0.00	0	53.78	8
12	Вод. захр.2 в СО „Манастирски рид“	984.40	0	192.06	0	363.43	0	0.00	0	428.91	0
14	Кл. 175 "Манастирски рид"	362.00	32	134.06	16	227.94	16	0.00	0	0.00	0
15	Кл. 177 "Манастирски рид"	153.72	10	0.00	0	153.72	10	0.00	3	0.00	0
16	Кл. 137 "Траката"	100.21	12	0.00	0	100.21	12	0.00	0	0.00	0
17	Кл. 138 "Траката"	1 129.69	81	0.00	0	850.00	34	0.00	0	279.69	47
19	Кл. 154 "Траката"	559.78	40	0.00	0	559.78	40	0.00	0	0.00	0
20	Кл. 156 "Траката"	309.23	16	0.00	0	309.23	16	0.00	0	0.00	0
21	Водопровод Клон 1 "Траката"	918.3	54	0.00	0	918.30	54	8.00	9	0.00	0
22	Кл. 208 "Бриз"	191.88	16	0.00	0	191.88	16	26.88	16	0.00	0
23	Кл. 214 "Ален мак"	825.40	44	0.00	0	224.74	8	0.00	0	600.66	36
26	Кл. 222 "Ален мак"	151.75	11	0.00	0	142.00	4	0.00	0	9.75	7
27	Кл. 176 "Манастирски рид"	596.77	53	136.72	13	219.79	19	21.00	2	240.26	21
29	Водопроводен клон 4 "Ален мак"	1 254.06	79	817.15	0	341.00	16	0.00	0	95.91	63
30	ВЗІІІІ	1 292.28	0	855.85	0	315.50	0	0.00	0	120.93	0
31	Връзка 4	579.65	0	0.00	0	579.65	0	0.00	0	0	0
32	Връзка 4.1	315.52	0	0.00	0	315.52	0	0.00	0	0	0
33	Връзка 4.2	42.98	0	0.00	0	22.00	0	22.00	0	20.98	0
34	Захр. 3 - водопровод "Ален мак"	921.69	0	0.00	0	477.50	0	0.00	0	444.19	0
35	Кл. 131 "Траката"	232.50	15	0.00	0	232.50	15	0.00	0	0	0
36	Кл. 144 "Траката"	171.34	15	0.00	0	171.34	15	0.00	0	0	0
37	Кл. 147 "Траката"	301.15	25	0.00	0	301.15	25	89.15	25	0	0
38	Кл. 101 "Ваялар"	735.00	57	0.00	0	48.00	2	48.00	2	687	55
39	Кл. 140 "Траката"	380.00	17	0.00	0	0.00	6	0.00	6	380	11

40	Кл. 143 "Траката"	143.57	9	0.00	0	0.00	7	0.00	7	143.57	2
41	Кл. 132 "Траката"	211.89	16	0.00	0	42.00	0	42.00	0	169.89	16
42	Кл. 258 "Траката"	113.16	7	0.00	0	10.00	0	10.00	0	103.16	7

Изпълнение по фирми	лин. м	бр. СВО/СКО
"Хидрострой"	230.03	54.00
"Инжстрой"	0.00	0.00
"Солей"	73.00	13.00
"Поли Йорд"	62.00	11.00
<b>ОБЩО:</b>	<b>365.03</b>	<b>78.00</b>